

3.1 個人／ライフデザイン・カバヤ（株）

事業名	世田谷区上馬5丁目プロジェクト	
	実施者（担当者）	個人（ライフデザイン・カバヤ株式会社）
建築物の概要	用途	店舗
	建設地	東京都世田谷区上馬5丁目
	構造・工法	CLTパネル工法（薄肉ラーメン構造）
	階数	2
	高さ（m）	7.7
	軒高（m）	7.45
	敷地面積（㎡）	61.69
	建築面積（㎡）	47.66
	延べ面積（㎡）	95.32
	階別面積	1階 2階 3階
CLTの仕様	CLT採用部位	壁、床、
	CLT使用量（㎡）	加工前製品量42.34㎡、建築物使用量38.00㎡
	壁パネル	寸法 巾1m×高さ7.36m及び巾2m×高さ7.36m 210mm厚
		ラミナ構成 5層7プライ
		強度区分 Mx90A-5-7
		樹種 ヒノキスギHB
	床パネル	寸法 巾1m×長さ2m 36mm厚
		ラミナ構成 3層3プライ
		強度区分 Mx60-3-3
		樹種 スギ
	屋根パネル	寸法 巾1m×長さ2m 36mm厚
		ラミナ構成 3層3プライ
		強度区分 Mx60-3-3
		樹種 スギ
木材	主な使用部位（CLT以外の構造材）	柱：無 梁：欧州アカマツ集成材
	木材使用量（㎡）※構造材、羽柄材、下地材、仕上材等とし、CLT以外とする	8.29㎡
仕上	主な外部仕上	屋根 ガルバリウム鋼板縦平葺
		外壁 ガルバリウム鋼板貼り
		開口部 アルミサッシ
	主な内部仕上	界壁 無
		間仕切り壁 PB15.5mm下地塗装仕上
		床 1階：コンクリート金鎖抑え 2階：構造用合板下地タイル貼り
構造	天井 強化PB15.5mm下地塗装仕上	
	構造計算ルート	ルート3
	接合方法	特注脚部金物、特注壁梁接合金物
	最大スパン	4.43m
	問題点・課題とその解決策	【課題】薄肉ラーメン構造とし間口方向に耐力壁を無くす
		【解決策】 ①CLT耐力壁を2層通し壁として階層の剛性低下を抑制 ②壁-梁接合部はラグスクリーボルト形式を採用して初期剛性を確保し、塑性化部を設けてラグスクリーボルトの靱性に期待 ③壁-基礎接合部はラグスクリーボルト形式を採用して初期剛性を確保し、アンカーボルトの靱性に期待。間口方向にはモーメント抵抗型接合部としての、桁行方向には引張接合部としての性能に期待
防火	防火上の地域区分	防火地域
	耐火建築物等の要件	無
	本建築物の防耐火仕様	45分準耐火構造
	問題点・課題とその解決策	【課題】木質感を内装全体に表現したい 【解決策】 ①耐力壁の構造的な総厚を利用した燃えしろ設計 ②梁については本数が多いため燃えしろ設計による断面割増を避けて被覆し、メリハリをつけた
温熱	建築物省エネ法の該当有無	該当なし
	温熱環境確保に関する課題と解決策	特に無し
	主な断熱仕様（断熱材の種類・厚さ）	屋根（又は天井） Gwt=100mm充填
		外壁 CLTを断熱層と考える
施工	床 無	
	遮音性確保に関する課題と解決策	特に無し
	建て方における課題と解決策	【課題】 ①クレーンの設置位置と壁建て起こしスペースの確保 ②電線の下からのパネル搬入（有効高さ約5m） ③剛性を必要とする壁-梁接合の接合タイミングと方法 ④両面仕上パネルの現場搬入 【解決策】 ①-1. BIMによる施工シミュレーションの導入 ①-2. 職人を含めた施工検討ミーティング ②専用天秤吊具の製作 ③-1. 梁設置を全ての大型壁パネル設置後に行う ③-2. 金物面タッチクリアランスは0、梁クリアランス3mm確保 ③-3. ドリフトピン・先行ピンを無にして梁を設置する ④パネル縦置き型の荷台専用ラックを製作
		給排水・電気配線設置上の工夫 構造躯体の現し仕上げを壁に限定し配管、配線に対応した
		劣化対策 外壁はメンテナンスが不可能なため通気層を確保し長尺で対応CLT現し仕上とし点検可能とした
工程	設計期間	2022年6月～10月（4ヵ月）
	施工期間	2022年6月～2023年1月（6.5ヵ月）
	CLT躯体施工期間	2023年1月17日～23日（1週間）
	竣工（予定）年月日	2023年1月15日
体制	発注者	個人
	設計者（複数の場合はそれぞれ役割を記載）	基本設計：ライフデザイン・カバヤ㈱、実施設計：aD&C
	構造設計者	㈱構造計画研究所
	施工者	㈱aD&C
	CLT供給者	銘建工業株式会社
	ラミナ供給者	銘建工業株式会社

実証事業名：世田谷区上馬 5 丁目プロジェクト

建築主等／協議会運営者：（個人）／ライフデザイン・カバヤ株式会社

1. 実証した建築物の概要

用途		店舗		
建設地		東京都世田谷区上馬 5 丁目		
構造・工法		CLT 工法（薄肉ラーメン構造）		
階数		2		
高さ（m）		7.70	軒高（m）	7.45
敷地面積（㎡）		61.69	建築面積（㎡）	47.66
階別面積	1 階	47.66	延べ面積（㎡）	95.32
	2 階	47.66		
	3 階			
CLT 採用部位		構造体（壁、床）		
CLT 使用量（m³）		加工前製品量 42.34 m³、加工後建築物使用量 38.00 m³		
CLT を除く木材使用量（m³）		8.29 m³		
CLT の仕様	（部位）	（寸法 / ラミナ構成 / 強度区分 / 樹種）		
	壁	210mm 厚/5 層 7 プライ/Mx90A-5-7 /ヒノキ・スギ HB		
	床	36 mm厚/3 層 3 プライ/Mx60-3-3/スギ		
	屋根	36 mm厚/3 層 3 プライ/ Mx60-3-3/スギ		
設計期間		2022 年 4 月～9 月（6 カ月）		
施工期間		2022 年 11 月 1 日～2023 年 4 月（6 ヶ月）		
CLT 躯体施工期間		2023 年 1 月 17 日～23 日（1 週間）		
竣工（予定）年月日		2023 年 4 月 15 日		

2. 実証事業の目的と設定した課題

都市部狭小地における店舗建築において、在来軸組工法、2x4 工法、鉄骨造で応えようとしたが耐力壁、柱型があり事業主の間口の有効活用の要望に応えられず、間口方向の耐力壁を必要としない CLT 薄肉ラーメン構造による構造計画が必要となった。

更に外周壁の工場プレセット化による、敷地の最大限活用及び短工期化は都市部の収益型建築への需要に CLT の強みとなる可能性が大きい。

- （1）CLT 薄肉ラーメンの構造特性の有効活用
- （2）ラーメン構造に必要な接合部金物の意匠性と施工性
- （3）燃えしろ設計による準耐火建築物としての設計
- （4）狭小地におけるメンテナンスフリーの外装計画
- （5）狭小地における CLT 建築の短工期化及び他工法とのコスト比較

3. 協議会構成員

- (基本計画) ライフデザイン・カバヤ株式会社：市村、小宮、結城、朝賀、藤本（進行管理）
- (実施設計) 株式会社 aD&C：森田
- (構造設計) 株式会社構造計画研究所：篠原、野田
- (施工) 株式会社 aD&C：荒川、川上
- (材料) 銘建工業株式会社：車田、西本
- (金物) BX カネシン株式会社：榎田、中村

4. 課題解決の方法と実施工程

- ・協議会の下、以下の WG を設置する。
 - ①設計 WG で構造と意匠の調整を行う。
 - ②施工 WG で大工、鳶職、重機オペレーターを含む作業調整を行う。
 - ・CLT 現し仕上げの知見を結集させ最も効果的な内外装設計により短工期化を目指す。
 - ・BIM により施工シミュレーションを繰り返し都市部狭小地むけ CLT 施工方法を試みる。
- <協議会の開催>

2022 年 6 月 7 日：第 1 回開催、スケジュール確認、構造金物の開発進捗確認

工場プレセット、現場建て方方法 WG の進捗確認

8 月 8 日：第 2 回開催、構造検討による課題協議、申請事前協議の対応

スケジュール確認

9 月 8 日：第 3 回開催、進捗確認、建て方検証の振り返り、搬入の課題検討

BIM による建て方シミュレーション

12 月 12 日：第 4 回開催、基礎配筋検査報告、建て方に向けて全体協議

現場見学会について、工法の標準化に向けてコスト低減等意見交換

2023 年 2 月 7 日：第 5 回開催、コスト検証、構法の標準化について

実証事業のまとめ

<設計>

2022 年 6 月：建築確認及び適合判定の事前協議

6 月：実施設計及び積算

6 月：構造設計

7 月：構造金物の性能確認

7 月：BIM 構造モデリング、プレビルドの防水検討

8 月：建築確認申請（8/17）、意匠設計と構造設計の擦り合わせ

9 月：適合判定申請、構造外雑壁及び階段の設計

建築確認申請指摘事項の対応

10 月：BIM での 3D によるモデル竣工（構造は完了、意匠、設備の変更対応）

<施工>

2022 年 6 月：工事請負契約（6/30 締結）

7 月：現場搬入検討（7/20）、プレビルドのモックアップ検証（7/22）

8 月：暫定 BIM 施工シミュレーションによる建て方検討（8/23）

9 月：実大での建て方検証（9/2 予定、真庭市木材事業協同組合）

部材搬入計画の現場での擦り合わせ

10 月：道路占用許可等警察署との打合せ、着工準備

11 月：基礎着工

12 月：基礎完了

2023 年 1 月：建て方、外装工事、木工事

5. 得られた実証データ等の詳細


設定した課題において次の結果が得られた。

（1）構造計算書概要（構造金物特性、構造解析方法等）

◆解析モデル概要

◆保有水平耐力計算

（2）外装材工場プレセットの納まり図



【標準パネル仕様】

CLT：W=2.0m H=7.36m t=210 mmやとい実加工

金物：脚部金物＋梁受け金物用ボルト

塗装：防腐防蟻処理(両面) 下部 1m のみ

内装：現し仕上げ ※現場塗装

外装：透湿防水シート＋通気胴縁(防腐処理)

ガルバリウム鋼板貼り

水切：基礎水切り


（3）既存の工法と比べた CLT 工法のコスト比較表


				(千円)
	鉄骨造	軽量鉄骨造	CLTラーメン	備考
基礎工事	1,080	1,830	5,500	(材工)
躯体工事	7,695	7,500	18,800	※構造部材費＋施工費
合計	8,775	9,330	24,300	

6. 本実証により得られた成果

- 間口 5m 最高高さ 7.5m 程度の規模の CLT 薄肉ラーメン構造であれば対応できる
- BIM 活用により DfMA(製造組立容易性設計)推進に結びつけることができる
 - 現場工期の短縮
 - 現場でのごみ、廃棄物の削減
 - 現場の安全対策
- 鳶職 4 名、大工 3 名、オペレーター 1 名で 1 日 2 パネル設置で工程を組んだが、条件が整えば 4 パネルまで可能と分かった

7. 建築物の平面図・立面図・写真等





- ① 間口方向は耐力壁を設けず、面外使いにしたCLT壁パネルと集成材梁によるラーメン構造とする。CLT壁パネルは2層通し壁とし、継ぎ目を無くすることで、接合部による剛性低下を少なくする。
- ② 桁行方向は2層通しの壁パネルを連続させた小幅パネル架構とする。
- ③ 壁-梁接合部はラグスクリューボルト形式を採用して初期剛性を確保し、塑性化部を設けてラグスクリューボルトの靱性に期待する。接合部曲げ実験により性能を確認した金物を採用する。
- ④ 壁-基礎接合部はラグスクリューボルト形式を採用して初期剛性を確保し、アンカーボルトの靱性に期待する。間口方向にはモーメント抵抗型接合部としての、桁行方向には引張接合部としての性能に期待する。それぞれ、接合部曲げ実験および引張実験により性能を確認した金物を採用する。
- ⑤ 床および屋根はJパネルによる在来木造仕様とする。

2.3. 構造計算ルート

採用した構造計算ルートを以下に示す。構造計算ルートは、平28国交告第611号第九に準拠したCLTパネル工法による許容応力度計算（ルート3）とする。




図 2.3.1 CLT パネル工法建築物を含む木造建築物の構造計算ルート





図 2.3.2 木造ラーメンの構造検討フローチャート


- ①a : 壁-梁接合部(L型)の曲げ性能
- ①b : 壁-梁接合部(T型)の曲げ性能



壁-梁接合部曲げ試験


※詳細図は別紙③に示す。

- ② : 壁-基礎接合部の曲げ性能(間口方向加力時)
- ③ : 壁-基礎接合部の引張性能(桁行方向加力時)





壁-基礎接合部曲げ、引張試験

※詳細図は別紙②に示す。



(1) +EX 方向



荷重増分解析結果

荷重ケース: +EX



解析ス テツブ	Ci	層間変形角[rad]		層せん断力[kN]	
		2F	1F	2F	1F
CLT	133	1/56	1/34	256	450
壁ハネル 短期許容応力度時	-	-	-	-	-
壁-基礎引張接合部 短期許容耐力時	-	-	-	-	-
接合部	-	-	-	-	-
壁-基礎支圧 短期許容応力度時	69	1/119	1/77	133	234
接合部	88	1/93	1/60	169	298
壁-基礎回転接合部 短期許容耐力時	35	1/234	1/152	67	118
接合部	20	1/410	1/266	38	68
層間変形角 1/150rad時	-	-	-	-	-
CLT	-	-	-	-	-
壁ハネル 終局耐力時	-	-	-	-	-
壁-基礎引張接合部 終局変形時	-	-	-	-	-
接合部	-	-	-	-	-
壁-基礎回転接合部 終局回転角時	176	1/14	1/12	339	596
接合部	141	1/51	1/31	271	477
層間変形角 1/30rad時	141	1/51	1/31	271	477
層間変形角 1/30rad時	141	1/51	1/31	271	477

図 8.2.1 荷重増分解析結果 (+EX)

表 8.4.1 必要保有水平耐力と保有水平耐力 (+X 方向)


方向	階	W[kN]	Σw[kN]	Ds	Fes	Qud[kN]	Qun[kN]	Qu/Qun	判定
+X 方向	2F	148.95	148.95	0.75	1.00	192.3	144.2	1.88	OK
	1F	189.62	338.57	0.75	1.00	338.6	253.9	1.88	OK

(3) +EY 方向



荷重増分解析結果

荷重ケース: +EY		壁パネル 短期許容応力度時		2F	1F	2F	1F	
○ 壁-基礎引張接合部	接合部	壁-基礎引張接合部 短期許容耐力時	522	5.22	1/40	1/37	1004	1767
	接合部	壁-基礎せん断 短期許容耐力時	243	2.43	1/241	1/171	467	823
	接合部	壁-基礎支圧 短期許容応力度時	348	3.48	1/113	1/91	669	1178
	接合部	壁-基礎せん断 短期許容耐力時	285	2.85	1/199	1/143	548	965
○ 壁-基礎引張接合部	接合部	壁-基礎引張接合部 短期許容耐力時	598	5.98	1/19	1/20	1150	2025
	接合部	壁-基礎回転接合部 短期許容耐力時	275	2.75	1/212	1/151	529	931
	層間変形角 1/150rad時							
				20	0.20	1/4615	1/2711	38
○ 壁-基礎引張接合部	接合部	壁パネル 終局耐力時	—	—	—	—	—	—
	接合部	壁-基礎せん断 終局耐力時	424	4.24	1/75	1/64	816	1436
	接合部	壁-基礎引張接合部 終局変形時	566	5.66	1/29	1/28	1089	1916
	接合部	壁-基礎回転接合部 終局回転角時	—	—	—	—	—	—
○ 壁-基礎引張接合部	接合部	壁-基礎引張接合部 終局回転角時	557	5.57	1/32	1/31	1071	1886
	接合部	層間変形角 1/30rad時	424	4.24	1/75	1/64	816	1436
	層間変形角 1/30rad時							
				424	4.24	1/75	1/64	816



2階求積図

1階求積区・建築面積求積図

求積表

1階床面積	①	4,430 × 10,760 =	47,666,800	→	47,56 n2
2階床面積	②	4,430 × 10,760 =	47,666,800	→	47,56 n2
延床面積				→	95.32 n2
容積率		95.32 / 61.68 =	1,545.45	→	154.51 %
建築面積	①	4,430 × 10,760 =	47,666,800	→	47,56 n2
建ぺい率		47.66 / 61.68 =	0.772572	→	77.26 %



PRJ01C-2>>
世田谷区上馬5丁目
プロジェクト
(garage house上馬)
新築工事

AREA>>

DATE...REVISION

TITLE>> 仕上表

SCALE>> N/S

DATE>> 2022/08/26

DRAWN BY>> 一般建築士 登録
第28715号

検査済証
第4814号

MEMO>>

一般建築士事務所登録
第4814号

第4814号

第4814号

第4814号

第4814号

第4814号

第4814号


第4814号

第4814号



第4814号

室名・場所	床		巾木	壁		天井	その他
	下地	仕上		下地	仕上		
1階							
店舗 (飲食店)	コンクリート土間打設	コンクリート金ゴテ押え	仕上	東西側壁：CLT t=210 北南側壁、間仕切り壁：木軸 PBt=15 5カ所、t=9	東西側壁：木材保護塗料 北南側壁、間仕切り壁 ：木軸t=15 (不燃告示1400号)	GW t=50充填 強化PB t=12.5 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585)	
倉庫	コンクリート土間打設	コンクリート金ゴテ押え	仕上	東西側壁：CLT t=210 北南側壁、間仕切り壁：木軸 PBt=15 5カ所、t=9	東西側壁：木材保護塗料 北南側壁、間仕切り壁 ：木軸t=15 (不燃告示1400号)	GW t=50充填 強化PB t=12.5 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585)	
2階							
店舗 (飲食店) ホール	CLT t=35 構造用合板 t=9	タイル貼	仕上	東西側壁：CLT t=210 北南側壁、間仕切り壁：木軸 PBt=15 5カ所、t=9	東西側壁：木材保護塗料 北南側壁、間仕切り壁 ：木軸t=15 (不燃告示1400号)	GW t=100充填 強化PB t=15 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585)	
厨房	CLT t=35 構造用合板 t=9	塩ビシート貼	仕上	外壁面：木軸 GW充填 PBt=15 間仕切り：木軸 PBt=15 5カ所、t=9	外壁面：木軸t=15 (不燃告示1400号) 間仕切り壁：AEP塗装 (不燃NM-8585)	GW t=100充填 強化PB t=15 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585)	火気使用区画内たれ壁：PB t=12.5 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585) カウンタート：木製 レンジフード：SJS
トイレ	CLT t=35 構造用合板 t=9	タイル貼	仕上	外壁面：木軸 GW充填 PBt=15 間仕切り：木軸 PBt=15 5カ所、t=9	外壁面：木軸t=15 (不燃告示1400号) 間仕切り壁：AEP塗装 (不燃NM-8585)	GW t=100充填 強化PB t=15 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585)	
階段	木製 t=24	木材保護塗料	仕上	外壁面：木軸 GW充填 PBt=15 間仕切り：木軸 PBt=15 5カ所、t=9	外壁面：木軸t=15 間仕切り壁：木軸t=15 (不燃告示1400号)	GW t=100充填 強化PB t=15 (不燃NM-8615) AEP塗装 (不燃NM-8585)	ささら桁：木製 t=24


外壁	外壁：1：45分準耐火構造 CLT t=210+20mm 鋼板 t=0.4 燃えしろ45mm 平12年報告第1358号1、令元国交告示第195号1 2：45分準耐火構造 OFD458E-1631 構造用合板 t=9 防火シーツ+通気層20+サ行 イグ t=18 開口部：亜鉛メッキ鋼板軽量手動シャッター (防火設備：告示1360例示仕様) スチール扉 防火設備：告示1360例示仕様) アルミサッシ (防火設備：E1-152-2)	屋根	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 立平重 (不燃NM-5687) CLT t=36+木軸+防火シーツ+構造用合板 t=12下地 屋内 強化PB t=12 AEP塗装 準耐火30分：平12年報告第1358号5	準耐火建築物 イ-2 壁 柱 はり 間仕切り 加熱時間45分間 屋根 階段 加熱時間30分間 外壁：仕様左記の通り 平成12年報告1358号1 令元国交告示第195号1 間仕切り壁：非耐力壁 PB t=15 平成12年報告1358号1 令元国交告示第195号1 柱：PB t=15 平成12年報告1358号2 令元国交告示第165号2 梁：天井防火被覆内として無し 2012年 日本建築学会防火委員会 床：床上被覆材 CLT t=36 床下被覆材：GW t=50充填 強化PB t=12.5 平成12年報告1358号3 令元国交告示第195号3 階段：厚さ35mm未満の木材 段被覆面の防火被覆：強化PB t=15 桁外側の防火被覆：PB t=15 平成12年報告1358号5 軒裏：該当箇所無し
外部	北側 ニンクリート金ゴテ押え 南側 ニンクリート金ゴテ押え	テラス		



Architectural floor plan of the 1st floor (1F) showing the layout of the building. The plan includes a Hall (ホール), Kitchen (厨房), and Toilet (トイレ). Dimensions are provided for various areas and overall building size. A note indicates that the plan is for a building with a fire wall (防火壁) and a fire door (防火扉).




	外部仕上げ
①	ガルバリウム鋼板 (色: ブラック)
②	カラーガルバリウム鋼板 (色: ブラック)
③	立木: カラーガルバリウム鋼板 (色: ブラック)
④	銅製手摺 SGP (色: ブラック)
⑤	基礎: コンクリート金ゴテ仕上 (色: グレー)
⑥	AL木口板・スチールパネルヒート4 (色: ブラック)
⑦	アルミ庇 (色: シルバー)
⑧	笠樋: ガルバリウム鋼板60φ (色: ブラック)
⑨	軒樋: HA00 (色: ブラック)
⑩	シャッターボックス (色: ブラック)
⑪	サイディング≒8 (色: ブラック)



B-B' 断面図

A-A 断面図

※道路斜線：前面道路18m<隣地境界線12.13、最高高さ7.38より道路斜線は影響なし




R階伏図 (見下げ図) S=1:50

共通事項

特記なき限り下記による。

1. スラブ符号はWSとする。
2. 3FL=1FL+6850
3. 梁上端レベル RFL±0
4. () 内数値はRFLからの梁上端レベルを示す。
5. 〓 は、半鋼接合を示す。
6. X は、下脚柱を示す。




2階伏図 (見下げ図) S=1:50

共通事項

特記なき限り下記による。

1. スラブ符号はWSとする。
2. 2FL=1FL+3910
3. 梁上端レベル 2FL-60
4. 〓 は、半鋼接合を示す。
5. X は、下脚柱を示す。




基礎伏図 (見下げ図) S=1:50

共通事項

特記なき限り下記による。


1. 設計GL=KBM+170とする。
2. 1FL=設計GL+150 とする。
3. 基礎梁上端レベル 設計GL+300
4. 基礎梁下端レベル 設計GL-500
5. 耐圧地下端レベル 設計GL+150
6. 耐圧地下端レベル 設計GL-150
7. () 内数値は設計GLからの梁上端レベルを示す。
8. ◎ は外周脚座位置を示す。
9. 〓 は埋打ち範囲を示す。

Y0通り軸組図 $S=1:50$

Y0通り+120軸組図 S=1:50

Y1通り軸組図 S=1:50

Y3通り-380軸組図 S=1:50





X0通り軸組図 $S=1:50$

X1通り軸組図 $S=1:50$

夫通事類

1.  部は接合金物への干渉を避けるため、圓柱欠き禁止。
2.  は雜墊を示す。間口詳細法は意匠図による。
雜墊は圓柱45×120@455を配置する。



※詳細はプレセッター-SUのマニュアルを参照すること。

特記なき限り下記による。

○・・・M16 基礎天端からの出寸法:50mm
◎・・・M20(ABR400B) 基礎天端からの出寸法:85mm

●・・・M12アンカーボルト
ユニハットアンカー-M12、フリースクランアンカー-ボルトM12 (BXカネシン) 同等品
(柱芯より200mm以内、基礎埋込:250mm以上)

